



STAROSTA ZGIERSKI

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a
tel. (42) 288 81 00, fax (42) 719 08 16
starostwo@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

Zgierz dnia 12.09.2018 r.

Pan
Krzysztof Łebedowski
Radny Powiatu Zgierskiego

BR.0003.110.2018.IS

W odpowiedzi na Pana interpelację 03/07/2018 złożoną na XLVIII sesji Rady Powiatu Zgierskiego w dniu 01 sierpnia 2018 r., dotyczącą nieterminowego i niezgodnego z umową zrealizowania przebudowy drogi powiatowej Tymianka - Osse w m. Tymianka informuję,

1. Kary zostały naliczone po wpłynięciu do siedziby Zamawiającego faktury w dniu 27.07.2018r,
2. Realizacja przebudowy trwała od dnia przekazania terenu tj. 04.05.2018r. do 29.05.2018r oraz w dniach 6-7.06.2018r. Łączny czas inwestycji trwał 52 dni kalendarzowych.
3. W odpowiedzi przesyłam ksero pisma firmy „DROGOMEX” z dnia 17.08.2018r. wyjaśniający rozbieżności w sprawie umowy i harmonogramu. Ponadto informuję, że umowa została podpisana w dniu 27.04.2018r i trudno oczekiwać aby firma w tym samym dniu rozpoczęła prace.
4. Prace powinny trwać od dnia 04.05.2018r do 03.06.2018r. Prace Aneksem nr 1 zostały przedłużono do dnia 07.06.2018r. a w dniu 06.06.2018r. do 09.06.2018r.
5. Załączone, z prośbą o wydłużenie terminu umowy, wydruki pogody pochodzą ze strony ICM Uniwersytetu Warszawskiego i jest to powszechnie akceptowane źródło informacji pogodowych. Ponadto informuje, że na pozostałych inwestycjach prowadzonych w tym czasie przez Powiat Zgierski wystąpiła ta sama sytuacja (inwestycja w Bronisławowie oraz w Głównie).
6. Pierwotny termin zakończenia inwestycji, zgodny z datą podpisania umowy i przekazania terenu, powinien upłynąć w dniu 03.06.2018r. Prace Aneksem nr 1 zostały przedłużone do dnia 07.06.2018r. a w dniu 06.06.2018r. do 09.06.2018r. Powodem pierwszego przedłużenia terminu była pogoda i prace przy nieujętych w przedmiarze przepuście, powodem drugiego były, nieujęte w przedmiarze ,do regulacji studnie kanalizacyjne.

7. Wykonawca w tym terminie wykonywał również inwestycje na drodze NR 5122E w m. Rosanów gm. Zgierz. W załączeniu ksero umowy z Wykonawcą tej inwestycji.
8. W odpowiedzi przesyłam ksero pism z dnia 09.08.2018r, informujące o karach i za co zostały naliczone.

STAROSTA ZGIERSKI

Bogdan Jarota



Do wiadomości:

- 1) Pani Iwona Dąbek
Przewodnicząca
Rady Powiatu Zgierskiego
- 2) a/a