



STAROSTA ZGIERSKI

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a
tel. (42) 288 81 00, fax (42) 719 08 16
starostwo@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

Zgierz, dnia 08 czerwca 2018 r.

BR.0003.58.2018.IS

Krzysztof Łebodowski
Radny Rady Powiatu
Zgierskiego
w/m

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną dnia 25 maja.2018 r. na XLVI sesji Rady Powiatu w sprawie naliczenia kar umownych przez Zarząd Powiatu Zgierskiego informuję:

1. Zgodnie z umową termin zakończenia inwestycji został wyznaczony na 17.11.2017 r. Po tym terminie wyznaczono odbiór robót który zakończono 08.12.2017 r. Zgodnie z umową czas na usunięcia usterek nie powoduje zmiany terminu zakończenia inwestycji.
2. Nie było podstaw naliczenia kar umownych.
3. Dokumentacja przetargowa i techniczna została przekazana do WFOŚ i GW w Łodzi, który dokonał kontroli inwestycji i nie wniósł uwag.
4. Zarząd Powiatu Zgierskiego nie prowadził korespondencji z innymi wykonawcami biorącymi udział w przetargu na termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie.


Z up. STAROSTY
Wojciech Łebodowski
Członek Zarządu

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Powiatu Zgierskiego
2. a/a